

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**INFORMAÇÕES GERAIS**

Obra: Cosntrução de Canil Municipal

Endereço: Rodovia MG 255 km 45 S/N lado par, Fazenda Lageado – Zona Rural de Itapagipe-MG.

Proprietário: Município de Itapagipe-MG

Engenheiro Responsável: Rodolfo Costa Agreli - CREA/SP: 5070412203/D

Preço Base: Sinapi Julho 2020, Setop Janeiro 2020, Seinfra Tabela 026.1 e Mercado Local

Cidade: Itapagipe-MG

Data: 04/09/2020

BDI = 30,00 %

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição Etapas da Obra	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		TOTAL GERAL
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.493,15	6,85%	R\$ 36.493,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 36.493,15
2	FUNDAÇÕES	R\$ 43.254,36	8,12%	R\$ 17.301,74	40,00%	R\$ 25.952,62	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43.254,36
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 46.373,98	8,70%	R\$ 23.186,99	50,00%	R\$ 23.186,99	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46.373,98
4	LAJE	R\$ 18.431,40	3,46%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.431,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.431,40
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 52.769,40	9,90%	R\$ 52.769,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 52.769,40
6	ESQUADRIAS	R\$ 28.271,20	5,30%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.962,72	60,00%	R\$ 11.308,48	40,00%	R\$ 28.271,20
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 41.358,71	7,76%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20.679,36	50,00%	R\$ 20.679,36	50,00%	R\$ 41.358,71
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.131,84	1,34%	R\$ 7.131,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.131,84
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 59.735,60	11,21%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 29.867,80	50,00%	R\$ 29.867,80	50,00%	R\$ 59.735,60
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 23.571,87	4,42%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.571,87	100,00%	R\$ 23.571,87
11	PINTURA	R\$ 47.258,01	8,87%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 47.258,01	100,00%	R\$ 47.258,01
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 32.510,11	6,10%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32.510,11	100,00%	R\$ 32.510,11
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	R\$ 19.022,99	3,57%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.022,99	100,00%	R\$ 19.022,99
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 71.461,70	13,41%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 71.461,70	100,00%	R\$ 71.461,70
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.305,76	1,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.305,76	100,00%	R\$ 5.305,76
TOTAL		R\$ 532.950,08	100,00%	R\$ 136.883,12	25,68%	R\$ 135.080,88	25,35%	R\$ 260.986,08	48,97%	R\$ 532.950,08
TOTAL ACUMULADO		R\$ 532.950,08	100,00%	R\$ 136.883,12	25,68%	R\$ 271.964,01	51,03%	R\$ 532.950,08	100,00%	100,00%

RODOLFO COSTA AGRELI
 ENGENHEIRO CIVIL
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 CREA/SP: 5070412203/D