

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Itapagipe

Projeto: Ponte Rodoviária sobre o Ribeirão Perneiras

Responsável Técnico: Augusto Simões Vasconcelos

Nº CREA/CAU: 5061767377/D-MG

Data: 23/03/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS	9.031,65	2,55	9.031,65	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.896,08	2,79	9.896,08	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRA ESTRUTURA (ESTACAS PRÉ MOLDA)	38.450,91	10,85	38.450,91	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MESO ESTRUTURA - PILARES	29.147,40	8,22	-	-	29.147,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUPER ESTRUTURA (VIGAS, ALAS E LAJE)	267.963,28	75,59	-	-	-	-	133.981,64	50,00	133.981,64	50,00	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>354.489,32</b>	<b>100,00</b>	<b>57.378,64</b>	<b>16,19</b>	<b>29.147,40</b>	<b>8,22</b>	<b>133.981,64</b>	<b>37,80</b>	<b>133.981,64</b>	<b>37,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>354.489,32</b>	<b>100,00</b>	<b>57.378,64</b>	<b>16,19</b>	<b>86.526,04</b>	<b>24,41</b>	<b>220.507,68</b>	<b>62,20</b>	<b>354.489,32</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>