

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE/MG

Obra: Reforma da Casa Lar

Município: Itapagipe/MG

Endereço: Rua 18, 1.222 - Jardim Castro

ETAPAS	Valor	FISCO/ FINANCEIRO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.601,28	Fisico %	100%			100,00%
		Financeiro	R\$ 1.601,28			R\$ 1.601,28
2.0 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 8.068,04	Fisico %	100%			100,00%
		Financeiro	R\$ 8.068,04			R\$ 8.068,04
3.0 MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.627,01	Fisico %	100%			100,00%
		Financeiro	R\$ 3.627,01			R\$ 3.627,01
4.0 ALVENARIA	R\$ 3.309,81	Fisico %	50%	50%		100,00%
		Financeiro	R\$ 1.654,90	R\$ 1.654,90		R\$ 3.309,81
5.0 ESQUADRIAS	R\$ 3.114,39	Fisico %		100%		100,00%
		Financeiro		R\$ 3.114,39		R\$ 3.114,39
6.0 COBERTURA	R\$ 11.153,11	Fisico %	50%	50%		100,00%
		Financeiro	R\$ 5.576,55	R\$ 5.576,55		R\$ 11.153,11
7.0 REVESTIMENTO	R\$ 7.755,44	Fisico %	50%	50%		100,00%
		Financeiro	R\$ 3.877,72	R\$ 3.877,72		R\$ 7.755,44
8.0 PISO (INTERNO, EXTERNO)	R\$ 9.133,86	Fisico %		50%	50%	100,00%
		Financeiro		R\$ 4.566,93	R\$ 4.566,93	R\$ 9.133,86
9.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 14.707,66	Fisico %			100%	100,00%
		Financeiro			R\$ 14.707,66	R\$ 14.707,66
10.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 3.357,82	Fisico %	50%	50%		100,00%
		Financeiro	R\$ 1.678,91	R\$ 1.678,91		R\$ 3.357,82
11.0 ACESSIBILIDADE	R\$ 1.280,17	Fisico %		100%		100,00%
		Financeiro		R\$ 1.280,17		R\$ 1.280,17
12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.648,63	Fisico %	50%	50%		100,00%
		Financeiro	R\$ 824,31	R\$ 824,31		R\$ 1.648,63
13.0 ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.319,98	Fisico %			100%	100,00%
		Financeiro			R\$ 2.319,98	R\$ 2.319,98
14.0 BANCADAS	R\$ 570,32	Fisico %		100%		100,00%
		Financeiro		R\$ 570,32		R\$ 570,32
15.0 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.532,39	Fisico %			100%	100,00%
		Financeiro			R\$ 1.532,39	R\$ 1.532,39
TOTAL	R\$ 73.179,88		R\$ 26.908,72	R\$ 23.144,20	R\$ 23.126,96	R\$ 73.179,88

100%

OBS. No Cronograma as etapas estão com o valor do BDI embutido (valor*(1+BDI)= valor *1,3075

José Antônio Ferreira de Menezes - Engenheiro Civil - CREA/SP - 5069752660