

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO VELÓRIO MUNICIPAL
 Endereço: AVENIDA 21, Nº 580, LOTE 09 DA QUADRA 68, BAIRRO CENTRO
 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE MG
 CNPJ 21.226.840/0001-47
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES
 CREA/CAU: CREA/SP: 5069752660

PLANILHA DE REFERÊNCIA
 SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA

DATA BASE			
ago/23			
COM DESONERAÇÃO			
BDI SINAPI	29,79%		
BDI SETOP 08/2023	30,87%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		Total	
		R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	R\$ 1.133,65	1,69%	R\$ 1.133,65	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.133,65	100,00%
2	LIMPEZA	R\$ 1.726,32	2,58%	R\$ 1.726,32	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.726,32	100,00%
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 1.034,65	1,55%	R\$ 1.034,65	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.034,65	100,00%
4	ALVENARIA E CONCRETO	R\$ 6.843,52	10,23%	R\$ 3.421,76	50,00%	R\$ 3.421,76	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.843,52	100,00%
5	FERRAGENS.	R\$ 4.504,10	6,73%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.504,10	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.504,10	100,00%
6	PINTURA	R\$ 49.238,12	73,60%	R\$ 12.309,53	25,00%	R\$ 24.619,06	50,00%	R\$ 12.309,53	25,00%	R\$ 49.238,12	100,00%
7	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.418,17	3,61%	R\$ -	0,00%	R\$ 604,54	25,00%	R\$ 1.813,63	75,00%	R\$ 2.418,17	100,00%
TOTAIS		R\$ 66.898,55	100%	R\$ 19.625,92	29,34%	R\$ 33.149,46	49,55%	R\$ 14.123,16	21,11%	R\$ 66.898,55	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 19.625,92	29,34%	R\$ 52.775,39	78,89%	R\$ 66.898,55	100,00%		

ENG. RESPONSÁVEL: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES

PREFEITO MUNICIPAL: RICARDO GARCIA DA SILVA