

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: REFORMA DA ESCOLA PEDRO GONÇALVES FERREIRA  
 Endereço: AVENIDA 23, Nº 500, QUADRA 75, BAIRRO CENTRO  
 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE MG  
 CNPJ 21.226.840/0001-47  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS  
 CREA/CAU: CREA/SP:5061767377/D

PLANILHA DE REFERÊNCIA  
 SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA

DATA BASE  
 abr/21  
 COM DESONERAÇÃO

BDI 29,07%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	R\$ 1.419,28	0,64%	R\$ 1.419,28	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	LIMPEZA	R\$ 6.201,01	2,80%	R\$ 3.100,51	50,00%	R\$ 3.100,51	50,00%	R\$ -	
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 10.810,50	4,87%	R\$ 5.405,25	50,00%	R\$ 5.405,25	50,00%	R\$ -	
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 32.978,75	14,87%	R\$ 16.489,38	50,00%	R\$ 16.489,38	50,00%	R\$ -	
5	VISOR PARA PORTAS	R\$ 2.767,21	1,25%	R\$ 1.383,60	50,00%	R\$ 1.383,60	50,00%	R\$ -	
6	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 12.604,60	5,68%	R\$ -		R\$ 12.604,60	100,00%	R\$ -	
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 32.000,25	14,42%	R\$ -		R\$ 32.000,25	100,00%	R\$ -	
8	PISO DE CONCRETO	R\$ 3.958,33	1,78%	R\$ 3.958,33	100,00%	R\$ -		R\$ -	
9	PINTURA	R\$ 104.557,11	47,13%	R\$ -		R\$ -		R\$ 104.557,11	100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 10.086,69	4,55%	R\$ -		R\$ -		R\$ 10.086,69	100,00%
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.456,41	2,01%	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.456,41	100,00%
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 221.840,14</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 31.756,34</b>	<b>14,31%</b>	<b>R\$ 70.983,59</b>	<b>32,00%</b>	<b>R\$ 119.100,21</b>	<b>53,69%</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 31.756,34</b>	<b>14,31%</b>	<b>R\$ 102.739,93</b>	<b>46,31%</b>	<b>R\$ 221.840,14</b>	<b>100,00%</b>

X

Augusto Simões Vasconcelos  
 Engenheiro Responsável

X

Ricardo Garcia da Silva  
 Prefeito Municipal

