

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra: Construção de imóvel residencial		PLANILHA DE REFERÊNCIA				Data-Base	BDI Desonerado				
Endereço: Rua 20, Número 950 da Quadra 106, Lote 02, Bairro Nacib Jabur Maluf		SETOP TRIANGULO E ALTO PARANAIBA				jan/21	28,99%				
PROPRIETÁRIO: Vilma Barbosa (Município de Itapagipe-MG)		SINAPI				mai/21	27,27%				
CPF - CNPJ 005.541.056-16 - 21.226.840/0001-47							BDI ADOTADO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS							27,27%				
CREA/CAU: 5061767377/D											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %
	GRANDES ITENS										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 702,80	0,58%	R\$ 702,80	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 15.204,19	12,62%	R\$ 15.204,19	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 15.611,89	12,96%	R\$ -	-	R\$ 15.611,89	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4	ALVENARIA	R\$ 12.495,44	10,37%	R\$ 6.247,72	50,00%	R\$ 6.247,72	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5	ESQUADRIAS	R\$ 8.295,09	6,89%	R\$ -	-	R\$ 4.147,55	50,00%	R\$ 4.147,55	50,00%	R\$ -	0,00%
6	COBERTURA	R\$ 15.849,75	13,16%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.849,75	100,00%	R\$ -	0,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 11.652,30	9,67%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 11.652,30	100,00%	R\$ -	0,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 8.692,69	7,22%	R\$ -	-	R\$ 4.346,35	50,00%	R\$ 4.346,35	50,00%	R\$ -	0,00%
9	REVESTIMENTO	R\$ 16.380,53	13,60%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.190,27	50,00%	R\$ 8.190,27	50,00%
10	PISO	R\$ 6.784,46	5,63%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.392,23	50,00%	R\$ 3.392,23	50,00%
11	PINTURA	R\$ 8.523,40	7,08%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.523,40	100,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 277,03	0,23%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 277,03	100,00%
TOTALS		R\$ 120.469,57	100%	R\$ 22.154,70	18,39%	R\$ 30.353,50	25,20%	R\$ 47.578,43	39,49%	R\$ 20.382,93	16,92%
TOTALS ACUMULADOS				R\$ 22.154,70	18,39%	R\$ 52.508,21	43,59%	R\$ 100.086,64	83,08%	R\$ 120.469,57	100,00%
ITAPAGIPE-MG 07 DE JULHO DE 2021											
				AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS - CREA:5061767377/D-MG RESPONSÁVEL TÉCNICO				RICARDO GARCIA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL			