





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	PLANILHA DE REFERÊNCIA	DATA-BASE	BDI Desonerado
Endereço: RUA: VEREADOR JAIRO PAULA DA SILVA N° 5551	SETOP TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA	jan/23	30,91%
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG	SINAPI	abr/23	30,91%
CNPJ: 21.226.840/0001-47			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES			
CREA/CAU: 5069752660/D - SP			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
		R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.983,83	0,92%	R\$ 18.983,83	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 40.544,42	1,96%	R\$ 20.272,21	50,00%	R\$ 20.272,21	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 327.884,84	15,84%	R\$ -	0,00%	R\$ 163.942,42	50,00%	R\$ 98.365,45	30,00%	R\$ 65.576,97	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 147.499,18	7,13%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.499,84	20,00%	R\$ 44.249,75	30,00%	R\$ 73.749,59	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.542,37	0,80%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.542,37	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6	COBERTURA	R\$ 305.849,31	14,78%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 152.924,66	50,00%	R\$ 152.924,66	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 420.637,10	20,38%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 126.191,13	30,00%	R\$ 126.191,13	30,00%	R\$ 168.254,84	40,00%	R\$ -	0,00%
8	ESQUADRIAS	R\$ 122.278,60	5,91%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 61.139,30	50,00%	R\$ 61.139,30	50,00%	R\$ -	0,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 194.453,79	9,40%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 58.336,14	30,00%	R\$ 58.336,14	30,00%	R\$ 77.781,52	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
10	SPDA	R\$ 42.128,94	2,04%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 42.128,94	100,00%	R\$ -	0,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 179.137,63	8,66%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 53.741,29	30,00%	R\$ 53.741,29	30,00%	R\$ 71.655,05	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
12	PCIP	R\$ 4.819,80	0,23%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.819,80	100,00%	R\$ -	0,00%
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	R\$ 11.497,81	0,56%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.497,81	100,00%	R\$ -	0,00%
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.869,03	0,09%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.869,03	100,00%
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 1.296,83	0,06%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.296,83	100,00%
16	CFTV	R\$ 1.957,88	0,09%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.957,88	100,00%	R\$ -	0,00%
17	MOBILIÁRIO	R\$ 7.001,49	0,34%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.001,49	100,00%
18	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 128.848,36	5,98%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 128.848,36	100,00%
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 101.312,86	4,90%	R\$ 12.664,11	12,50%	R\$ 12.664,11	12,50%	R\$ 12.664,11	12,50%	R\$ 12.664,11	12,50%	R\$ 12.664,11	12,50%	R\$ 12.664,11	12,50%	R\$ 12.664,11	12,50%	R\$ 12.664,11	12,50%
TOTAIS		R\$ 2.069.544,07	100%	R\$ 51.920,15	2,51%	R\$ 196.878,74	9,51%	R\$ 215.407,91	10,41%	R\$ 387.492,92	18,73%	R\$ 497.052,30	24,02%	R\$ 271.649,59	13,13%	R\$ 302.462,68	14,61%	R\$ 146.679,82	7,09%
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 51.920,15	2,51%	R\$ 248.798,89	12,02%	R\$ 464.206,80	22,43%	R\$ 851.699,72	41,15%	R\$ 1.348.752,02	65,17%	R\$ 1.620.401,61	78,30%	R\$ 1.922.864,29	92,91%	R\$ 2.069.544,07	100,00%

ITAPAGIPE-MG 06 DE JULHO DE 2023	 JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES - CREA:5069752660/D-SP RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RICARDO GARCIA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL
----------------------------------	---	--

